

Tekniska nämnden
Ove Skägg

Fränsta avloppsreningsverk

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att notera informationen.

Ärendet i korthet

Projektet med att bygga nytt reningsverk i Fränsta pågår och reningsverket beräknas vara klart till slutet av 2022. För överföringsledningen mellan Ljungaverk och Fränsta är planerad byggstart hösten och färdigställande under 2023.

Förvaltningens övervägande

Det senaste är att projektet kan bli försenat då vi fortfarande inte fått beslut från Kammarrätten avseende överprövning av maskinupphandlingen gällande 2 st rensilar och sandfång. Med anledning av detta så har vi sökt om förlängd igångsättningstid till Länsstyrelsen men ännu inte fått svar på vår ansökan.

Ekonomisk redovisning och prognos för projektet 2022-04-10.

| Beskrivning | Kalkylkostnad | Upparbetad kostnad | Prognos slutkostnad |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Vägvalsutredning och tillståndsansökan | | 1940 | |
| Upphandling partnering | | 2240 | |
| Komplettering ansökan | | 420 | |
| Summa Mkb och tillstånd | | 4600 | 4600 |
| Detaljprojektering, upphandling | 6000 | 6100 | 6100 |
| E1 Bygg | 23800 | 13600 | 25000 |
| E2 Maskin rör | 7300 | 5100 | 7500 |
| E3 El, E4 Vent vs | 7685 | 1800 | 8000 |
| Oförutsett/Äta-arbeten | 3900 | 0 | 6800 |
| Maskin | 9300 | 6000 | 9300 |
| Överföringsledning | 10000 | | 10000 |
| Byggherreomkostnader | | 2500 | 3000 |
| Summa Byggkostnader | 67985 | 35100 | 75700 |
| Totalsumma | | | 80300 |

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen