

Kommunstyrelsen
Catharina Norberg

Fränsta avloppsreningsverk, uppföljning

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till tekniska nämnden att fortsätta att följa projektet och kontinuerligt informera kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Utredning och planeringen av nytt avloppsreningsverk och överföringsledningar startade 2015.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 52, Genomföra föreslaget projekt för att lösa framtida avloppsrening i Fränsta och Torpshammar, genom att bygga ett nytt reningsverk i Fränsta och ombyggnad av Torpshammars reningsverk som ger möjligheten att stänga Ljungaverks avloppsreningsverk, biodammen i Komsta och Hjältans reningsverk. Kostnaden beräknades till 70 mkr.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24, om VA-plan 2016 – 2030.

I den budget kommunfullmäktige beslutat om inför 2022 finns 75 mkr avsatta, 25 mkr 2021 och 50 mkr 2022.

Projektet med att bygga nytt reningsverk i Fränsta pågår och reningsverket beräknas vara klart till slutet av 2022. För överföringsledningen mellan Ljungaverk och Fränsta är planerad byggstart hösten och färdigställande under 2023.

Förvaltningens övervägande

Tekniska förvaltningen har överlämnat följande redovisning av projektet till tekniska nämnden:

Projektet för ny avloppsreningsanläggning startades med en vägvalsutredning september 2015, därefter har ett omfattande arbete utförts enligt nedan innan byggstart 2021.

- Projektstart, 2016
- Fördjupad förstudie, oktober 2017
- Samrådsmöte, december 2017
- Tillståndsansökan enligt miljöbalken, mars 2018
- Partnering med PEAB, 2018. Arbetet avbröts dock efter fas 1. Riktkostnad 105 mkr
- Arkeologisk utredning, oktober 2019
- Tillstånd från Miljöprövningsdelegationen för uppförande och drift av Fränsta avloppsreningsanläggning, november 2019

- Upphandling Generalkonsult, december 2019
- Detaljprojektering utförd av Sweco, 2020
- Upphandling av fyra delentreprenader, december 2020. Upphandlingen avbröts p.g.a. bristande konkurrens.
- Ny upphandling, 2021. Avtal tecknades med YIT, Bravida och Västernorrlands industrimontage.
- Maskinupphandling 2021
- Överprövning maskinupphandling förvaltningsrätten 2021
- För 3 maskiner är upphandlingen fortfarande inte klar då ärendet ligger i Kammarrätten

Byggstart av nya reningsverket i Fränsta var juni 2021.

Följande redovisning projektets ekonomi redovisades i tekniska nämnden 2022-03-24. Upparbetad kostnad avser till och med februari 2022.

Beskrivning	Kalkylkostnad	Upparbetad kostnad tom feb -22	Prognos slutkostnad
Vägvalsutredning och tillståndsansökan		1 940	
Upphandling partnering		2 240	
Komplettering ansökan		420	
Summa Mkb och tillstånd		4 600	4600
Detaljprojektering, upphandling	6 000	6 100	6 100
E1 Bygg	23 800	13 600	25 000
E2 Maskin rör	7 300	5 100	7 500
E3 El, E4 Vent vs	7 685	1 800	8 000
Oförutsett/Äta-arbeten	3 900	0	5 000
Maskin	9 300	6 000	9 300
Överföringsledning	10 000		10 000
Byggherreomkostnader		2 500	3 000
Summa Byggkostnader	67 985	35 100	73 900
Totalsumma			78 500

Tekniska förvaltningen gör, efter februari 2022, bedömningen att den totala kostnaden för projektet kommer att bli 78,5 mkr.

Tekniska nämnden har informerats om projektet 2022-02-24 och 2022-03-24. Nämnden noterade information på sitt sammanträde 2022-02-24, § 10 samt beslutade att projektets kostnadsutveckling ska återrapporteras löpande till nämnden. 2022-03-24, § 18, beslutade nämnden att notera informationen samt beslutade att projektets kostnadsutveckling ska återrapporteras löpande till nämnden.

Beslutet ska skickas till
Tekniska nämnden