

Tekniska nämnden  
*Ove Skägg*

## Fränsta avloppsreningsverk

### Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att notera informationen.

### Ärendet i korthet

Projektet med att bygga nytt reningsverk i Fränsta pågår och reningsverket beräknas vara klart till slutet av 2022. För överföringsledningen mellan Ljungaverk och Fränsta är planerad byggstart hösten och färdigställande under 2023.

### Förvaltningens övervägande

De överprövade maskinerna är nu beställda och leverans har utlovats under vecka 46-47. Det finns dock fortfarande en del osäkerhet kring leveranstiden utifrån rådande omvärldsläge. Entreprenörerna för E1 och E2 har aviserat eventuella kostnadsökningar utifrån pandemi och kriget i Ukraina.

Vi har ännu inte fått något besked om vår ansökan om förlängd igångsättningstid.

Ledningsrättsärendet för överföringsledningen är inskickat till Lantmäteriet. Lantmäteriet har meddelat att vår ansökan om förtur medges och en handläggare är nu tilldelad ärendet.

Ekonomisk redovisning och prognos för projektet 2022-08-26.

Beskrivning	Kalkylkostnad	Upparbetad kostnad	Prognos slutkostnad	Anm.
Vägvalsutredning och tillståndsansökan		1940		
Upphandling partnering		2240		
Komplettering ansökan		420		
<b>Summa Mkb och tillstånd</b>	<b>4600</b>	<b>4600</b>	<b>4600</b>	
Detaljprojektering, upphandling	6000	6100	6100	
E1 Bygg	23800	29500	34500	
E2 Maskin rör	7300	3200	8500	
E3 EI, E4 Vent vs	7685	3100	8400	
Oförutsett/Äta-arbeten	3900	9900	0	Ätor ingår i resp. delentrpr.
Maskin	9300	8000	9400	
Överföringsledning	10000	0	10000	
Byggherreomkostnader		3000	3200	
<b>Summa Byggkostnader</b>	<b>72585</b>	<b>62800</b>	<b>80100</b>	
<b>Totalsumma</b>			<b>84700</b>	

## Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Mötesdatum  
2022-09-22

Tekniska nämnden

---

<b>Plats och tid</b>	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 09:00-12:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Leif Lindström (S) (vice ordförande) Sven Helmersson (M) Josefin Swedbäck (S) ersätter Irene Melin (S) (ordförande) Göran Hammarstedt (KD) ersätter Lena Hellberg (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Ove Skägg (Teknisk chef) Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare) Emma Gustafsson (VA-chef)
<b>Utses att justera</b>	Sven Helmersson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital signering 2022-09-27 13:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§38

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Elin Österlund Nyström
	Ordförande	..... Leif Lindström
	Justerande	..... Sven Helmersson

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Tekniska nämnden

**Sammanträdesdatum** 2022-09-22

**Datum för anslags-  
uppsättande** 2022-09-28

**Datum för anslags-  
nedtagande** 2022-10-18

Mötesdatum

Tekniska nämnden

2022-09-22

§38

**Fränsta avloppsreningsverk (TN 15/126)****Beslut**

Tekniska nämnden beslutar att notera informationen.

**Sammanfattning**

Projektet med att bygga nytt reningsverk i Fränsta pågår och reningsverket beräknas vara klart till slutet av 2022. För överföringsledningen mellan Ljungaverk och Fränsta är planerad byggstart hösten och färdigställande under 2023.

**Förslag till beslut**

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att notera informationen.

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Fränsta avloppsreningsverk

**Paragrafen är justerad**

**Förvaringsplats för protokollet** Centralarkivet i Förvaltningshuset

**Underskrift**

.....  
Elin Österlund Nyström