

PÅGÅENDE PROJEKT/INVESTERINGAR 2022-09-30

Projekt n	Benämning	Projektbudget	Upparbetat per	Slutkostnadsprognos
		kalkyl	2022-09-30	2022-09-30
1325	Föreskoleby Åsgatan Ånge	65 000 000	25 625 204	67 000 000
1332	Om - och tillbyggnad Riksarkivet	16 000 000	28 705 365	29 000 000
1354	Hissar Lövträdet	900 000	1 416 699	1 416 699
1357	Skattkistan ombyggnad/ny fsk Fränsta	22 000 000	167 626	22 500 000
1358	Solgården	15 000 000	320 540	15 000 000
1359	Detaljplan Alby skola	300 000	77 060	77 060
1363	Uppgradering kommunhus utredning/ombyggnad	12 500 000	381 075	12 500 000
1364	HG anpassning SSC	500 000	20 553	500 000
1365	Ombyggnad samkraft 5-års verksamhet	600 000	678 092	700 000
1366	Tak idrottshall badhuset	2 500 000	18 049	1 800 000
1367	Rivningar Yxvägen & Åkervägen, Alby	2 700 000	37 069	2 700 000
1368	Markanläggning Vissland 2:12 mfl	1 000 000	43 305	1 000 000
1369	Balkonger gamla vägen Ånge	1 500 000	56 853	1 500 000
1370	Ombyggnad Parkbacken - ombyggnad SÄBO	70 000 000	-	70 000 000
1371	Ombyggnad Mittlandia	15 000 000	2 535	15 000 000
1372	Stambyte del av Hemskogsvägen	500 000	-	500 000
		226 000 000	57 550 025	241 193 759