

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Investering – ombyggnation i posthuset

Såsom framkommit är utfallet för ovanstående ombyggnation 11,2 mnkr vilket överstiger budgeten med drygt 9 mnkr. Ansvarig för nämnd är tekniska nämnden. Kommunstyrelsens ansvar utgår från dess uppsiktsplikt.

Revisionen har tagit del av protokoll och i förekommande fall även underlag från såväl tekniska nämnden som för kommunstyrelsen i detta ärende. Vi har även tagit upp investeringen i samband med dialogen med teknisk nämnden. Då kommunchefen har upprättat en rapport över beslutsgången har vi valt att ta del av denna istället för att genomföra en egen granskning.

Materialet visar att underlaget för beslut om investeringen var undermåligt och att tekniska nämnden inte har begärt in tillräckliga underlag för att bedöma hur investeringsprojektet förhållit sig till budget. Kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsikt har inte heller efterfrågat sådana underlag.

Baserat på ovanstående planerar revisionen att i revisionsberättelsen att rikta kritik mot både tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Vi vill också att kommunstyrelsen (och tekniska nämnden om den så önskar) inkommer med eventuella synpunkter samt beskrivning av vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att det inte inträffar igen. Svar önskas senast 31 januari 2023.

För Ånge kommuns revisorer

DocuSigned by:

D2D7FA92A5014B5...
Roger Sundin
Ordförande

DocuSigned by:

DFA99ARBFECC4F2...
Alf Hallén
Vice ordförande