Åfa styrelsemöte 2021 08 12

Ärende:

Avstämning och ev justering av tidigare beslutad rivningsplan för bostadsfastigheter 2021.

Tidplan rivningar

				2021		2022		2023		2024		2025		Avstämning 2021 08 12	Nytt förslag
OBJ NR	FAST BET	OBJEKT	ANTAL LGH	Vår	Höst	Vår	Höst	Vår	Höst	Vår	Höst	Vår	Höst		
Alby															
2117	Ovansjö 1:307	Tallgården	6	upphandling	rivning									Upphandling pågår, rivning klar senast 21 12 31	
1122	Ovansjö 1:122	Grangården	14	upphandling	rivning									Upphandling pågår, rivning klar senast 21 12 31	
1116	Ovansjö 1:381	Björkvägen (ett hus)	4	upphandling	rivning									Upphandling pågår, rivning klar senast 21 12 31	
1120	Ovansjö 1:96	Gamla vägen 10	10			hg info	tömning	upphandling	rivning					Inget påbörjat	Ta bort från rivningsplan tills vidare
1120	Ovansjö 1:96	Gamla vägen 12	12						Hg info	tömning	upphandling	rivning		Inget påbörjat	Ta bort från rivningsplan tills vidare
		Summa	46												
Ånge															
		Inga rivningar planeras i Ånge													
Borgsjöbyn															
		Inga rivningar planeras i Borgsjöbyn													
Ljungaverk															
1407	V-hångsta 35:2	Fridhemsgatan 1-5	16	upphandling	rivning									Upphandling pågår, rivning klar senast 21 12 31	
1407	V-hångsta 35:2	Fridhemsgatan 7-11	16			hg info	tömning	upphandling	rivning					Inget påbörjat	Ta bort från rivningsplan tills vidare
1407	V-hångsta 35:2	Fridhemsgatan 13-17	16				hg info	tömning	upphandling	rivning				Inget påbörjat	Ta bort från rivningsplan tills vidare
1428	Ö-hångsta 1:126	Åkervägen 1-5	5	RIVNINGSBESLUT ÅTERKALLAT											Återuppta/riv så snart möjligt
1429	Ö-hångsta 1:125	Åkervägen 36-40	5					Hg info	tömning	rivning				Inget påbörjat	Riv så snart möjligt
		Summa	58												
Fränsta															
		Inga rivningar planeras i Fränsta													
Torpshammar															
1612	Köstre 2:32 m fl	Hammarvägen 4	8			hg info	tömning	upphandling	rivning					Inget påbörjat	Ta bort från rivningsplan tills vidare
1618	Lillboda 1:79	Yxvägen 7-9	8		hg info	tömning		upphandling	rivning					Inget påbörjat	Riv så snart möjligt
		Summa	16												