


Datum: 2024-01-18

Gemensam tidplan för markavtal RES - Ånge Kommun

Aktivitet	2023				2024				2025				2026				2027				2028			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Miljö tillstånd																								
Ansökan inlämnas																								
Tillstånd erhållet																								
Design och byggfas																								
Förberedande arbete																								
Planering och projektering																								
Beslut om markavtal i KF																								
Tillträde																								
Bygglövsansökan																								
Bygglöv erhållet																								
Anläggningsfas																								
Tillfällig byggväg																								
Ansöka om tillfälligt byggvatten																								
Tillfälligt byggvatten																								
Tillfällig elanslutning, byggel																								
Ansöka om permanent anslutningsväg																								
Anslutningsväg färdigställd																								
Ansöka om permanent VA-anslutning																								
VA-anslutning färdigställd																								
Driftstart anläggningen																								

Ansvarig för respektive aktivitet Färdig senast 202X QX
 RES 
 Ånge Kommun 